

全区 1-4 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

年省重大项目。2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。其中实施项目 3 个，宝士曼集成电路专用设备项目已开工，迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目和伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目暂未开工。储备项目 2 个，分别为绿的谐波精密传动装置生产研发全球总部项目、中国中医科学院西苑医院国家医学中心项目。

年市重点项目。2023 年我区列入市级重点项目 59 个，总投资 1134.8 亿元，年度计划投资 214 亿元。其中实施项目 50 个，1-4 月完成投资 83.2 亿元，占年度计划投资的 38.9%。实施项目中计划新开工项目 26 个，1-4 月已开工 16 个，新开工项目开工率 61.5%。10 个项目未开工，其中：

经开区 6 个，分别为吴中医药集团研发及产业化基地一期项目、迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目、凌云光工业人工智能太湖产业基地项目、瑞可达新能源汽车关键零部件项目、锐正基因体内基因编辑药物项目；

高新区 4 个，分别为绿的谐波精密传动装置生产研发全球总部项目、芯谷半导体研发智造项目、新广益电子新建研发中心项目、杰锐思自动化设备项目。

年区重点项目。2023年我区排定区级重点项目262个，总投资2206.5亿元，年度计划投资518.5亿元。1-4月完成投资187.6亿元，占年度计划的36.2%。其中计划新开工项目137个，1-4月已开工78个，新开工项目开工率56.9%（各开发区、镇完成情况详见附表1、2）。

年以来重点项目投产投用情况。4月份，全区投产投用重点项目5个（度假区2个、经开区3个）。

今年全区已累计投产投用重点项目32个（度假区11个、经开区12个、高新区9个），其中市重点项目8个（经开区6个、高新区2个）。

二、项目招引签约情况

4月份，全区新签约1亿元以上项目3个，均为经开区项目，合计总投资8.3亿元。

今年全区已累计签约1亿元以上项目130个，总投资569.8亿元。其中10亿元以上项目24个，包括度假区3个、经开区10个、高新区11个（各开发区签约项目情况详见附表3）。

附表 1：区重点项目投资完成情况

任单位	总投 (亿元)	年度计划投 (亿元)	1-4 月完成投 (亿元)	完成率 (%)
合计				
度假区				
东山	22.1	4.8	0.9	
光福	112.8	37.2	16.3	
庭	59.6	8.6	3.1	
经开区				
角直	403.5	60.0	23.0	
新区				
木渎	276.8	66.3	26.0	
胥口	139.6	52.7	19.6	
临湖	69.8	14.3	4.5	
教育局				
交 局				
水务局				

附表 2: 区重点项目计划新开工项目开工情况

任单位	目数 (个)	计划新开工 目数 (个)	1-4 月开工 目数 (个)	新开工 目 开工率 (%)
合计				
度假区				
东山	6	4	2	50.0%
光福	24	14	12	85.7%
庭	6	4	3	75.0%
经开区				
角直	23	8	7	87.5%
新区				
木渎	34	19	13	68.4%
胥口	29	16	9	56.3%
临湖	12	8	3	37.5%
教育局				
交 局				
水务局				

附表 3：全区新签约 1 亿元以上项目情况

任单位	2023 年累计 签约 目数 (个)	2023 年累计 签约投 (亿元)	4 月份签约 目数 (个)	4 月份签约 投 (亿元)
合计				
度假区				
经开区				
新区				
投促中心				
科招中心				
控 团				

备注：表格中三个开发区的项目，包含投促中心、科招中心、金控集团项目，其中投促中心的志敬半导体项目暂未计入开发区。